

江西省宜春昕源花炮有限公司职业病危害暴露风险调查表					检测机构名称：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间：2024年5月27日		III级				
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	列1	列2
1	模压车间	碎纸工	2	噪声					69.3		不超标	一般		
				木粉尘	2.24			2				不超标	严重	
		模压工	24	噪声					70.3		不超标	一般		
				木粉尘	<0.33			<0.33				不超标	严重	
				高温						29	不超标	一般		
		配料工	2	噪声					76.4		不超标	一般		
				木粉尘	<0.33			<0.33				不超标	严重	
				高温						28.4	不超标	一般		
		蒸纸工	1	噪声					77.3		不超标	一般		
				高温						29.8		不超标	一般	
2	安引车间	安引工	18	噪声					80.8		不超标	一般		
				木粉尘	<0.33			<0.33				不超标	严重	
3	手工装药区	配药工	2	噪声					65.6		不超标	一般		
				其他粉尘	<0.33			<0.33				不超标	一般	
		手工装药工	2	噪声					65.7		不超标	一般		
4	机械装药车间	放外筒工	9	噪声					75.7		不超标	一般		
				放内芯工	18	噪声					85.3		超标	一般
				其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般		
		包装工	36	噪声					72.4		不超标	一般		
5	压泥插引区	压泥插引工	14	噪声					72.4		不超标	一般		
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.7			<0.33			不超标	严重		
6	亮珠装配一体机车间	操作工	2	噪声					71.2		不超标	一般		
				其他粉尘	<0.33			<0.33				不超标	一般	

7	造粒车间	称配工	2	噪声				71.2		不超标	一般		
				其他粉尘	<0.33		<0.33			不超标	一般		
		造粒工	2	噪声				69.3		不超标	一般		
8	装泥底车间	装泥底工	2	噪声				75.4		不超标	一般		
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.7		<0.33			不超标	严重		
9	装药车间	配料工	1	噪声				72.4		不超标	一般		
				其他粉尘	<0.33		<0.33			不超标	一般		
		投料工	1	噪声				70.7		不超标	一般		
				其他粉尘	<0.33		<0.33			不超标	一般		
		放饼工	1	噪声				65		不超标	一般		
		收饼工	2	噪声				77.6		不超标	一般		
10	插引区	插引工	14	噪声				68.2		不超标	一般		
11	结鞭区	结鞭工	21	噪声				80.8		不超标	一般		
				大理石粉尘(呼尘)	<0.33		<0.33			不超标	一般		
12	厂区	中转车司机	4	噪声				75.6		不超标	一般		
合计			180	—	—	—	—	—	—	—	—		

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	180	I级
一般超标	18	II级
严重不超标	62	III级
严重超标	0	—
风险结论	III级	

准确危害因素名称查询
大理石粉尘(呼尘)